

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

RECUPERAÇÃO DO CAMPO - RUA ALMIRANTE MOURÃO - SALVADOR - BAIRRO: FAZENDA COUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	VALOR TOTAL (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF SINAPI 74209/1)	3.067,14 100%			3.067,14 100%
01.02	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (REF.SINAPI 73859/2)	87,59 100%			87,59 100%
01.03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	66,18 100%			66,18 100%
01.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=15,6KM)	176,74 100%			176,74 100%
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
02.01	ADMNISTRAÇÃO DA OBRA	2.387,63 33%	2.459,98 34%	2.387,63 33%	7.235,24 100%
03	CAMPO				
03.01	PISO				
03.01.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	77,55 100%			77,55 100%
03.01.02	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	9.174,64 100%			9.174,64 100%
03.01.03	PÓ DE PEDRA	9.099,43 100%			9.099,43 100%
03.01.04	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	685,19 100%			685,19 100%
03.01.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=15,6KM)	979,67 100%			979,67 100%
03.01.06	MANTA DRENANTE COM ALTURA DE 10 MM; FABRICADO EM CAMADAS TERMICAMENTE SOLDADAS; COMPOSTAS DAS CAMADAS: FILME IMPERMEÁVEL, NÚCLEO DE FILAMENTOS TRIDIMENSIONAIS DE POLIPROPILENO (NÃO RÍGIDOS), NÃO TECIDO PERMEÁVEL	6.000,71 16,61%	15.061,38 41,69%	15.064,99 41,7%	36.127,08 100%

03.01.07	NSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE GRAMA SINTÉTICA DO TIPO FIBRILADO, ALTURA MÍNIMA 43MM, DTEX MÍNIMO 8.800, MÍNIMO DE 150 PONTOS POR METRO LINEAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO INCLUSIVE FRETE.	5.997,19	41.756,56	41.756,56	89.510,31
		6,70%	46,65%	46,65%	100%
03.02	PINTURA				
03.02.01	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO , EM GRAMA SINTETICA, COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL (REF. 102506 SINAPI)			1.430,80	1.430,80
				100%	100%
03.03	EQUIPAMENTO				
03.03.01	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO		4.273,48		4.273,48
			100%		100%
04	LIMPEZA DE OBRA				
04.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537)			1.943,20	1.943,20
				100%	100%
	TOTAL GERAL	37.799,66	63.551,40	62.583,18	163.934,24